



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	04 - 17 0479/2021	11.11.2021

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich

Beratungsfolge

Schulausschuss	25.11.2021
----------------	------------

Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Sachdarstellung :

Im Folgenden werden die Schulbaumaßnahmen seit der letzten Schulausschusssitzung getrennt nach Schulen dargestellt:

Rheinschule

- **Spielgeräte**

Über das Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder wurden folgende Spielgeräte beauftragt:

- Kletterturm (Montage ist erfolgt / Freigabe steht noch aus)
- Balanciersteg (Montage ist erfolgt / Freigabe steht noch aus)

Leegmeerschule

- **Spielgeräte**

Über das Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder wurden folgende Spielgeräte beauftragt:

- Gartenhaus (bereits geliefert und montiert)
- Stehwappe (Montage ist erfolgt / Freigabe steht noch aus)
- Balanciersteg (Montage ist erfolgt / Freigabe steht noch aus)

Liebfrauen Grundschule

- **Phase 0**

Der erste Entwurf der Firma GPE wurde in der Schulplanungskommission am 02.09.2021 vorgestellt und festgelegt welche Ausrichtung die Schulbauplanung annehmen soll.

In der Sitzung der Schulplanungskommission am 28.10.2021 wurden zwei Ausbauvarianten favorisiert.

Die weitere Planung kann voraussichtlich in der Sitzung des Schulausschusses bekannt gegeben werden.

Michaelschule

- **Spielgeräte**

Über das Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder wurden folgende Spielgeräte beauftragt:

- Fun-Basketballkorb (bereits geliefert und montiert)
- Beton-Tischtennisplatte (bereits geliefert und montiert)
- Balanciersteg (Montage ist erfolgt / Freigabe steht noch aus)

Willibrord Gymnasium

- **Phase 0**

Aufgrund der möglichen Rückkehr des Schulbetriebes zum Halbttag wurde die Umsetzung der Phase 0 bis zur Klärung der Thematik verschoben.

- **Betonsanierung**

Die Betonsanierung konnte planmäßig umgesetzt werden.

Gesamtschule – Neubau Brink

- Der Rohbau wurde am 27.07.2021 fertig gestellt
- Derzeit sind folgende Gewerke auf der Baustelle im Einsatz:
 - Elektriker
 - Trockenbauer
 - Fensterbauer
 - Lüftungsbauer
 - Heizungsbauer
 - Dachdecker
 - Sanitär
 - Fassadenisolierer
 - Glaser
 - Erdarbeiten
 - Dachbegrünung

Gesamtschule – Gebäude Paaltjessteege

- **Nahwärmezentrale**

Die Heizungsanlage der Paaltjessteege wurde zugunsten einer Nahwärmezentrale demontiert. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wird die neue Nahwärmezentrale die Schulstandorte Paaltjessteege und Brink der Gesamtschule, mehrere Wohnhäuser an der Wollenweberstraße und den Neumarkt-Neubau mit Wärme versorgen.

Die Nahwärmezentrale konnte in Betrieb genommen werden und beliefert den Schulstandort Paaltjessteege. Derzeit ist mit den Stadtwerken in Klärung wann die Wärmebereitstellung für den Schulstandort Brink erfolgen kann. Für die Zwischenzeit wird ein mobiles Heizungsaggregat eingesetzt.

- **Abbruch Mensa (ehemaliges JuCa)**

Der Abbruch der Mensa konnte an einen hiesigen Abbruchunternehmer vergeben werden. Derzeit ist in Klärung wann die Arbeiten starten können.

- **Nutzung einer Teilfläche des Parkplatzes als Schulhof**

Aufgrund der weiteren Einschränkung des Schulhofes durch die Baumaßnahmen Nahwärmezentrale und Brink, wird ein Teil des Parkplatzes an der Paaltjessteege als Schulhof genutzt. Die Nutzung erfolgt bis zu den Winterferien.

- **Nutzung des Parkplatzes als Schulhof**

Voraussichtlich ab dem 10.01.2022 wird der Schulhof für den Umbau des Außenbereichs gesperrt. Es ist beabsichtigt in dieser Zeit den Parkplatz an der Paaltjessteege komplett zu sperren und als Schulhof zu nutzen. Der Interimsschulhof soll innerhalb der Ferien wieder für die Nutzung als Parkplatz freigegeben werden.

Gesamtschule – Gebäude Grollscher Weg

- **Leistungsphase 3**

Die Leistungsphase 3 wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 abgeschlossen.

- **Containeranlage**

Die Containeranlage wird voraussichtlich bis zum Bezug des Schulstandorts Brink genutzt.

- **Sachstand Prüfungsaufträge**

In der gemeinsamen Sitzung von Schulausschuss und Haupt- und Finanzausschuss vom 09.11.2021 wurde ein Zwischenstand der Wirtschaftlichkeitsanalyse durch den Architekten vorgestellt. Die Präsentation ist dem Ratsinformationssystem unter der Sitzung zu entnehmen.

Der abschließende Bericht wird mit der Leistungsphase 3 vorgestellt.

Ein aktuellerer Stand wird zur Schulausschusssitzung am 25.11.2021 vorgestellt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die vorgestellten Maßnahmen sind im lfd. Haushalt abgebildet.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister