

Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen 2010

Anlage 1 zu TOP 3 öT
Sitzung des BA vom 01.07.2010

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2010
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein
sind mit roter Schrift versehen

Planungsphase
Ausführungsphase
Abrechnungsphase

offene Bauweise
geschlossene Bauweise

Erläuterung Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2009 bis 2014 T€	2010 Plan T€	2009			2010												2011					
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
1	Maßnahmen in Pumpstationen	590	190																					
2	Maßnahmen zur Netzbewirtschaftung	630	630																					
	Kanalerneuerung Innenstadt:																							
3	Baustraße	375																						
4	Geistmarkt 1. Bauabschnitt	290																						
5	Geistmarkt 2. Bauabschnitt	300																						
6	Ostwall / Großer Wall 1. Bauabschnitt	600	600																					
7	Ostwall / Großer Wall 2. Bauabschnitt	400																						
8	Patersteede	115	115																					
9	Wallstraße/Burgstraße (1. BA)	310																						
10	weitere Einzelmaßnahmen: (Wassenbergstraße)	30	30																					
	Emmerich sonst:																							
11	Am Beyenkamp	175																						
12	Arnheimer Straße	35																						
13	Blinder Weg	175																						
14	Diepe Kuhweg (Weseler Straße bis Frankenstraße)	245																						
15	Dr. van Heek	190																						
16	Duisburger Straße	25	25																					
17	Gerhard Cremer Straße (gemeinsam mit Straßenausbau)																							
	Gerhard Cremer Straße (außerhalb des Straßenausbau)																							
	Gerhard Cremer Straße (Inlinermaßnahme)	505	505																					
18	Goebelstraße	270																						
19	Hekerenfelder Weg, Schulstraße u. a.	375																						
20	Hubert-Fink-Straße/Merowinger Straße	345																						
21	Kurfürstenstraße	230																						
22	Verminderung von Fremdwasser	200																						
23	Nollenburger Weg / Bremer Weg	245																						
24	Sanierung Gew. Geb. Ost III	20																						
25	Sanierung Reeser Straße (Gehweg)	30	30																					
26	Sanierung Tackenweide	40																						
27	Sonstige Sanierungen, Schaden-Kl. 0-2	1100	200																					
28	Kl. Erschließungsmaßnahmen	325	50																					
	Elten:																							
29	Europastraße / Zevenaarer Straße	130																						
30	Groenlandstraße / Kattegatt	20																						
31	Hauberg	110																						
32	Klosterstraße	80	80																					
33	Kolpingstr. / E.- von-Ketteler-Str. / In der Lookert	205	205																					
34	Neustadt	210	210																					
35	Sanierung Hoch-Elten	270																						
36	sonst. Kanalsanierung Elten (Richardisweg)	250	50																					
	Hüthum, Borghees u. K.N.:																							
36	sonst. Kanalsanierungen (Clemens-August-Straße)	250	50																					
	Praest, Vrasselt, Dornick:																							
37	Verlängerung der Druckl. Fresienweg	30	30																					
36	Sonstige kleinere Erschließungsmaßnahmen	150	30																					
	Fortschreibung:																							
38	Fortschreibung	4000																						
	Gesamtsumme:	13875	3030																					

Veränderungen gegenüber dem Stand 01.03.2010:

Maßnahmen in Pumpstationen
Ostwall / Großer Wall, 1. Bauabschnitt
weitere Einzelmaßnahmen (Wassenbergstraße)
Duisburger Straße
Gerhard-Cremer-Straße (außerhalb des Straßenausbau)
Gerhard-Cremer-Straße (inlinermaßnahme)
Sanierung Reeser Straße (Gehweg)
Sonstige Sanierung Schaden - Kl. 0-2
Kl. Erschließungsmaßnahmen Emmerich, Praest, Vrasselt, Dornick
Klosterstraße
Kolpingstr. / E.- von-Ketteler-Str. / In der Lookert

Verzögerung beim Beginn der Rechenerneuerung Elten ca. 1 Monat.
Verkürzung der Bauzeit um ca. 1 Monat
Verzögerung beim Beginn der Maßnahme um ca. 3 Monate.
Verzögerung beim Beginn der Maßnahme um ca. 2 Monate und Verlängerung der Bauzeit um ca. 1 Monat.
Verzögerung beim Beginn der Maßnahme um ca. 2 Monate und Verkürzung der Bauzeit um ca. 1 Monat.
Verlängerung der Bauzeit um ca. 1 Monat
Verzögerung beim Beginn der Maßnahme um ca. 2 Monate und Verlängerung der Bauzeit um ca. 1 Monat.
Verzögerung beim Beginn der Maßnahme um ca. 1 Monat und Verkürzung der Bauzeit um ca. 1 Monat.
Derzeit noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen, daher evtl. Ausführung erst im Oktober.
Verzögerung beim Beginn der Maßnahme um ca. 3 Monate und Verlängerung der Bauzeit um ca. 1 Monat.
Verlängerung der Bauzeit um ca. 1 Monat

