



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
<b>Verwaltungsvorlage</b>	<b>öffentlich</b>	<b>04 - 16 1368/2018</b>	<b>05.01.2018</b>

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich

Beratungsfolge

Schulausschuss	16.01.2018
----------------	------------

**Kenntnisnahme(kein Beschluss)**

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis

## Sachdarstellung :

Als Fortführung der Sachstandberichte über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich Rhein wird folgender kurzer Sachstand mitgeteilt:

### Leegmeerschule

- Die Rohbauarbeiten konnte abgeschlossen werden, derzeit wird der Bau verklindert..
- Die Fester-, Dachdecker- und Zimmermannarbeiten wurden vergeben.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass der anvisierte Fertigstellungs- und Übergabetermin nicht eingehalten werden kann.

### Gesamtschule

hier: **Gebäude Paaltjessteege**

- Die Fensterarbeiten sind beendet.
- Die Dachdeckerarbeiten wurden abgeschlossen
- Ende des Monats soll der neue Estrich eingebracht werden.
- Die Sanitärarbeiten konnten zwischenzeitlich vergeben werden.

Von einer Fertigstellung zum Schuljahr 2018/19 wird weiterhin ausgegangen.

Keine Veränderungen ist Planstand bei den Gebäuden **Brink** und **Grollscher Weg**.

### Luitgardisschule Elten

Pflasterarbeiten vor dem Hauptschul-Klassentrakt ist fertig gestellt

Die Schulhofgestaltung für die Grundschule soll bis Ende Januar soweit abgeschlossen sein. Das große Spielgerät steht bereits; die Laufbahn ist halb fertiggestellt. Es sind noch Erdarbeiten abzuschließen. .

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung

## Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

## Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze  
Bürgermeister