

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)	Dauer
1	Ausführungsplanung kompl.	Mo, 20.08.18	Mo, 03.12.18	74 Tage	106 Tage
2	Baustelle einrichten	Do, 01.11.18	Fr, 30.11.18	21 Tage	30 Tage
3	Baugrubensicherung	Mo, 12.11.18	Fr, 30.11.18	15 Tage	19 Tage
4	Grundstücksentwässerung	Mo, 12.11.18	Fr, 30.11.18	15 Tage	19 Tage
5	Erdarbeiten Tiefgarage	Mo, 17.12.18	Mo, 11.03.19	58 Tage	85 Tage
6	Beton Tiefgarage	Mo, 14.01.19	Fr, 01.02.19	15 Tage	19 Tage
7	Betonarbeiten Erdgeschoß	Mo, 01.04.19	Mi, 31.07.19	82 Tage	122 Tage
8	Betonarbeiten 1. OG B. 1,2,3,4	Sa, 01.06.19	Fr, 30.08.19	63 Tage	91 Tage
9	Betonarbeiten 2. OG 1,2,3,4	Mo, 15.07.19	Di, 15.10.19	66 Tage	93 Tage
10	Betonarbeiten 3. OG 1,2,3,4	Mo, 02.09.19	Fr, 29.11.19	63 Tage	89 Tage
11	Dachgeschoß Dachstuhl	Di, 15.10.19	Fr, 29.11.19	33 Tage	46 Tage
12	Haustechnik Vorm.	Mo, 06.05.19	Fr, 29.11.19	145 Tage	208 Tage
13	Haustechnik Fertigm.	Mo, 02.12.19	Fr, 15.05.20	114 Tage	166 Tage
14	Dach, Dämmung, Klempner	Mo, 03.06.19	Fr, 20.12.19	141 Tage	201 Tage
15	Schlosser alle Bauteile	Mo, 02.09.19	Fr, 20.12.19	78 Tage	110 Tage
16	Putz- Estricharbeiten	Mo, 01.07.19	Fr, 20.12.19	123 Tage	173 Tage
17	Fliesenarbeiten	Mo, 01.07.19	Fr, 20.12.19	123 Tage	173 Tage
18	Fensteranlagen	Mo, 03.06.19	Fr, 31.01.20	168 Tage	243 Tage
19	Türzargen u. Blätter	Mo, 02.09.19	Fr, 31.01.20	105 Tage	152 Tage
20	RWA-Anlagen	Mo, 03.06.19	Mo, 30.09.19	84 Tage	120 Tage
21	Brandschutz	Mo, 02.12.19	Fr, 28.02.20	62 Tage	89 Tage
22	Trockenbau alle Bauteile	Mo, 03.06.19	Fr, 29.11.19	126 Tage	180 Tage
23	Maler u. Bodenbeläge	Mo, 01.07.19	Mo, 16.03.20	181 Tage	260 Tage
24	Restarbeiten	Mo, 16.03.20	Mi, 13.05.20	40 Tage	59 Tage
25	Außenanlagen durch Stadt	Mo, 06.01.20	Do, 30.04.20	82 Tage	116 Tage

