



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	04 - 16 1737/2019	09.01.2019

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Schulausschuss	22.01.2019
----------------	------------

Kenntnisnahme(kein Beschluss)

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Sachdarstellung :

Als Fortführung der Sachstandberichte über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich Rhein wird folgender kurzer Sachstand mitgeteilt:

Gesamtschule

Gebäude Paaltjessteege

Die Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Derzeit auf der Baustelle aktiv sind:

- Elektro, Sanitär, Heizung
- Aufzugbau
- Malerarbeiten
- Deckenbau
- Fußbodenbau

Es hat leichte Verzögerungen bei den beteiligten Firmen gegeben. Die Fertigstellung und der Umzug der Klassen vom Brinkgebäude in das Gebäude Paaltjessteege in den Osterferien ist jedoch nach Aussage des Fachbereichs Immobilien nicht gefährdet.

Neubau Brink

Die Leistungsphase 3 soll Ende Januar 2019 abgeschlossen werden.

Keine Veränderungen beim Planstand des Gebäudes **Grollscher Weg**.

Willibrord-Gymnasium

Baumaßnahmen zur Sanierung des ersten Teils der Duschen werden voraussichtlich im Januar 2019 abgeschlossen werden können.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die vorgestellten Maßnahmen sind im lfd. Haushalt abgebildet.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister