



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	04 - 17 0344/2021	20.08.2021

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein
(Inklusive Sachstand Prüfungsaufträge)

Beratungsfolge

Schulausschuss	02.09.2021
----------------	------------

Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis

Sachdarstellung :

Im Folgenden werden die Schulbaumaßnahmen seit der letzten Schulausschusssitzung getrennt nach Schulen dargestellt:

Rheinschule

- **Spielgeräte**
Über das Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder wurden folgende Spielgeräte beauftragt:
 - Kletterturm (Montage soll in den Herbstferien erfolgen)
 - Balanciersteg (Montage soll in den Herbstferien erfolgen)

Leegmeerschule

- **Spielgeräte**
Über das Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder wurden folgende Spielgeräte beauftragt:
 - Gartenhaus (bereits geliefert und montiert)
 - Stehwippe (Montage soll in den Herbstferien erfolgen)
 - Balanciersteg (Montage soll in den Herbstferien erfolgen)

Liebfrauengrundschule

- **Phase 0**
Der erste Entwurf der Firma GPE wird in der Schulplanungskommission am 02.09.2021 vorgestellt. Die weitere Planung kann voraussichtlich in der Sitzung des Schulausschusses bekannt gegeben werden.

Michaelschule

- **Spielgeräte**
Über das Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder wurden folgende Spielgeräte beauftragt:
 - Fun-Basketballkorb (bereits geliefert und montiert)
 - Beton-Tischtennisplatte (bereits geliefert und montiert)
 - Balanciersteg (Montage soll in den Herbstferien erfolgen)

Willibrord Gymnasium

- **Phase 0**
Auf Wunsch der Schule wurden die Workshops mit der Firma GPE nach den Sommerferien terminiert. Eine Vorstellung des ersten Entwurfs in der Schulplanungskommission ist noch in 2021 geplant.

Gesamtschule – Neubau Brink

- Der Rohbau wurde am 27.07.2021 fertig gestellt
- Derzeit sind folgende Gewerke auf der Baustelle im Einsatz:
 - Elektriker
 - Trockenbauer
 - Fensterbauer
 - Lüftungsbauer
 - Heizungsbauer
 - Dachdecker
 - Sanitär
 - Fassadenisolierer
 - Glaser

Gesamtschule – Gebäude Paaltjessteege

- **Nahwärmezentrale**

Die Heizungsanlage der Paaltjessteege wurde zugunsten einer Nahwärmezentrale demontiert. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wird die neue Nahwärmezentrale die Schulstandorte Paaltjessteege und Brink der Gesamtschule, mehrere Wohnhäuser an der Wollenweberstraße und den Neumarkt-Neubau mit Wärme versorgen. Hierzu wird der Heizungskeller des Gebäudes Paaltjessteege erweitert. Die Rohbauarbeiten und die Außenmaßnahmen auf dem Schulhof konnten in den Ferien abgeschlossen werden. Eine Fertigstellung ist bis zum Beginn der Heizperiode vorgesehen.

- **Nutzung einer Teilfläche des Parkplatzes als Schulhof**

Aufgrund der weiteren Einschränkung des Schulhofes durch die Baumaßnahmen Nahwärmezentrale und Brink, wird ähnlich des Zustandes vor den Sommerferien ein Teil des Parkplatzes an der Paaltjessteege als Schulhof genutzt. Die Nutzung erfolgt bis zu den Herbstferien und wird dann ggf. nach den Herbstferien verlängert.

Gesamtschule – Gebäude Grollischer Weg

- **Containeranlage**

Zum Start des Schuljahr 2021/2022 konnten der Gesamtschule am Standort Grollischer Weg der Schule vier Klassenräume in Form von Containern zur Verfügung gestellt werden. Diese Räume sind erforderlich geworden, da die Kapazitäten der Schulgebäude Paaltjessteege und Grollischer Weg nicht mehr für die Unterbringung der SEK I und SEK II der Gesamtschule ausreichend waren. Die Gesamtschule bildet im Schuljahr 2021/2022 die zweite Stufe der SEK II.

- **Sachstand Prüfungsaufträge**

In der Sitzung wird der Sachstand zu den Prüfungsaufträgen bzgl. der Wirtschaftlichkeitsanalyse erteilt.

Ein aktuellerer Stand wird zur Schulausschusssitzung am 02.09.2021 vorgestellt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die vorgestellten Maßnahmen sind im lfd. Haushalt abgebildet.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister