## <u>Aktenvermerk</u>

## Kanalbaumaßnahme Osterweg

Die Kanalbauarbeiten im Osterweg standen im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme in der Nierenberger Straße und wurde entsprechend koordiniert. Der entsprechende Bauabschnitt in der Nierenberger Straße führte zu einer Sperrung der Zufahrt zum Osterweg.

In den weiteren folgenden Bauabschnitten dient der Osterweg ggf. als Umleitungsstrecke. Somit wäre ein Kanalbau im Osterweg dann nicht möglich gewesen. Die Zufahrt zu den Grundstücken im Osterweg (auch zur Nierenberger Straße) wurde über die Straßen Ackerweg, Hahenkamp und Schafsweg sichergestellt.

Da die Arbeiten aus v. g. Gründen in den Sommerferien durchzuführen waren und die Firma Geerling + Berndsen zwischenzeitlich 3 Wochen Betriebsferien hatte, mussten die Arbeiten an den Grundstücksanschlüssen in dieser Zeit ruhen. Die Oberflächen wurden dabei mit Schotter befahrbar hergerichtet.