

**Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen
2010**

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2010
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Stand:17.11.2009

Anlage zum TOP 5 öT
Sitzung BA KBE 03.12.2009

	Planungsphase
	Ausführungsphase
	Abrechnungsphase
	offene Bauweise
	geschlossene Bauweise

Bezeichnung	Nachtrag 2009	2010 Plan	2011	2009												2010												2011		
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
Maßnahmen in Pumpstationen	150	190	100																											
Maßnahmen zur Netzbewirtschaftung		630																												
Kanalerneuerung Innenstadt:																														
Baustraße	375																													
Geistmarkt 1. Bauabschnitt	290																													
Geistmarkt 2. Bauabschnitt	300																													
Ostwall / Großer Wall 1. Bauabschnitt		600																												
Ostwall / Großer Wall 2. Bauabschnitt			400																											
Patersteede		115																												
Wallstraße/Burgstraße (1. BA)	310																													
weitere Einzelmaßnahmen:	30	30	30																											
Emmerich sonst:																														
Am Beyenkamp	175																													
Arnheimer Straße			35																											
Blinder Weg			175																											
Diepe Kuhweg (Weseler Straße bis Frankenstraße)			245																											
Dr. van Heek	190																													
Duisburger Straße		25																												
Gerhard Cremer Straße (gemeinsam mit Straßenausbau)																														
Gerhard Cremer Straße (außerhalb des Straßenausbaus)																														
Gerhard Cremer Straße (Inlinermaßnahme)		505																												
Hekerenfelder Weg, Schulstraße u. a.	375																													
Hubert-Fink-Straße/Merowinger Straße			345																											
Kurfürstenstraße	230																													
Nollenburger Weg / Bremer Weg			245																											
Sanierung Gew. Geb. Ost III	20																													
Sanierung Reeser Straße (Gehweg)		30																												
Sanierung Tackenweide	40																													
Sonstige Sanierungen, Schaden-Kl. 0-2	300	200	150																											
kl. Erschließungsmaßnahmen	75	50	50																											
Elten:																														
Groenlandstraße / Kattegatt	20																													
Hauberg			110																											
Klosterstraße		80																												
Kolpingstr. / E.- von-Ketteler-Str. / In der Lookert		205																												
Neustadt		210																												
Sanierung Hoch-Elten			270																											
sonst. Kanalsanierung Elten	0	50	50																											
Hüthum, Borghees u. K.N.:																														
sonst. Kanalsanierungen	0	50	50																											
Praest, Vrssett, Dornick:																														
Verlängerung der Druckl. Fresienweg		30																												
Sonstige kleinere Erschließungsmaßnahmen	0	30	30																											
Fortschreibung:																														
Gesamtsumme:	2880	3030	2285																											

Veränderungen der Bauzeiten zum Stand 03.09.2009

Maßnahmen in Pumpstationen
Heckerfelder Weg, Schulstraße u. a.

Der Baubeginn verschiebt sich in Absprache mit der Firma Glinde auf den 31.08.2009. Die Fertigstellung ist Anfang Dezember geplant.
Die Maßnahme startete im März 2009 mit einer Erneuerung von 3 Kanalhaltungen in offener Bauweise. Die nachfolgend vorgesehene Sanierung in geschlossener Bauweise verzögert sich, so dass die Fertigstellung erst bis Ende Dezember 2009 möglich ist.
Die Ausführung der Baumaßnahme wird aufgrund der derzeit stattfindenden Straßenbaumaßnahme Seminarstraße auf das Jahr 2010 verschoben. Gleichzeitig erfolgt eine gemeinsame Straßenbaumaßnahme mit den Landesbetrieb Straßenbau NRW im Kreuzungsbereich mit der Schmidtstraße. Der Baubeginn ist für die 2. Februarhälfte (nach Kaneval) vorgesehen.

Klosterstraße