



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	04 - 16 1584/2018	31.08.2018

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich

Beratungsfolge

Schulausschuss	11.09.2018
----------------	------------

Kenntnisnahme(kein Beschluss)

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis

Sachdarstellung :

Als Fortführung der Sachstandberichte über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich Rhein wird folgender kurzer Sachstand mitgeteilt:

Leegmeerschule

- Die Schule hat die Räume fristgerecht übernommen.

Gesamtschule

hier: Gebäude Paaltjessteege

- Auf der Baustelle werden derzeit vor allem Installationsarbeiten im größeren Umfang umgesetzt

Aufgrund von Verzögerungen in der Fachraumplanung durch eine erforderliche Neuausschreibung hat es Verschiebungen bei mehreren Gewerken gegeben. Eine Baufertigstellung wird erst zum Jahreswechsel erwartet. Erst darauf folgend können die Errichtungen der Fachräume und die Installationen der neuen Medien folgen. In Absprache mit der Schule wird der Umzug in den Osterferien erfolgen.

Luitgardisschule Elten

- Schulhof soweit fertig
- Arbeiten an den Sitztreppen (im Rahmen der Schulhofgestaltung) sind in Angriff genommen worden.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister