



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
<b>Verwaltungsvorlage</b>	<b>öffentlich</b>	<b>04 - 17 0530/2021</b>	<b>27.12.2021</b>

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Schulausschuss	13.01.2022
----------------	------------

**Kenntnisnahme (kein Beschluss)**

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

## **Sachdarstellung :**

Im Folgenden werden die Schulbaumaßnahmen seit der letzten Schulausschusssitzung getrennt nach Schulen dargestellt:

Alle im Rahmen des Förderprogrammes zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung angeschafften Spielgeräte an der Rheinschule, der Leegmeerschule, der Liebfrauenschule und der Michaelschule wurden durch den Spielplatzprüfer abgenommen und sind nun einsatzbereit.

### **Gesamtschule - Neubau Brink**

- derzeit sind folgende Gewerke auf der Baustelle im Einsatz:
  - Elektriker
  - Trockenbauer
  - Fensterbauer
  - Lüftungsbauer
  - Heizungsbauer
  - Dachdecker
  - Sanitär
  - Fassadenisolierer
  - Glaser
  - Erdarbeiten
  - Dachbegrünung
  - neu ab Januar: Fliesenlegerarbeiten

Das Aufheizen des Estrichs ist im vollen Gange.

Die Fassadenarbeiten werden aktuell ausgeführt. Die ersten Betonfassadenteile wurden angebracht.

Die Außengestaltung der Schulhofanlage wird sich verzögern. Baumaterial kann aufgrund der aktuellen Marktlage nicht zeitnah beschafft werden.

Die Interimsschulhoflösung wird, in der Form vergangenen Monaten auf dem Parkplatz Paaltjessteeg fortgeführt.

### **Gesamtschule - Gebäude Paaltjessteeg**

- **Nahwärmezentrale**

Die Heizungsanlage der Paaltjessteeg wurde zugunsten einer Nahwärme-zentrale demontiert. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wird die neue Nahwärmezentrale die Schulstandorte Paaltjessteeg und Brink der Gesamtschule, mehrere Wohnhäuser an der Wollenweberstraße und den Neumarkt-Neubau mit Wärme versorgen.

Die Nahwärmezentrale konnte in Betrieb genommen werden und beliefert den Schulstandort Paaltjessteeg. Derzeit ist mit den Stadtwerken in Klärung wann die Wärmebereitstellung für den Schulstandort Brink erfolgen kann. Für die Zwischenzeit wird ein mobiles Heizungsaggregat eingesetzt.
- **Abbruch Mensa (ehemaliges JuCa)**

Der Abbruch der Mensa verzögert sich. Der beauftragte Unternehmer wurde an die Einhaltung seiner vertraglich zugesicherten Leistung erinnert.

Wann die Abbrucharbeiten starten, befindet sich derzeit in der Abstimmung.

- **Nutzung einer Teilfläche des Parkplatzes als Schulhof**

Aufgrund der weiteren Einschränkung des Schulhofes durch die Baumaßnahme am Brink, wird ein Teil des Parkplatzes an der Paaltjesstege als Schulhof genutzt. Die Nutzung wird auch nach den Winterferien in der Form weitergeführt.

Ein aktuellerer Stand wird zur Schulausschusssitzung vorgestellt.

**Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :**

Die vorgestellten Maßnahmen sind im lfd. Haushalt abgebildet.

**Leitbild :**

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze  
Bürgermeister