



TOP
Vorlagen-Nr. _____ Datum

Verwaltungsvorlage

öffentlich

**04 - 17
0638/2022**

26.04.2022

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich

Beratungsfolge

Schulausschuss	10.05.2022
----------------	------------

Kenntnisnahme(kein Beschluss)

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Sachdarstellung :

Im Folgenden werden die Schulbaumaßnahmen seit der letzten Schulausschusssitzung getrennt nach Schulen dargestellt:

Gesamtschule - Neubau Am Brink

Derzeit sind folgende Gewerke auf der Baustelle im Einsatz:

- Elektriker
- Trockenbauer
- Fensterbauer
- Lüftungsbauer
- Heizungsbauer
- Dachdecker
- Sanitär
- Fassadenisolierer
- Erdarbeiten (abgeschlossen)
- Dachbegrünung (abgeschlossen)
- Fliesenleger
- Parkettleger
- Maler
- Schreiner Innenausbau
- Schreiner (Holztüren)
- Aufzug (abgeschlossen)
- Gestaltung der Außenanlage beginnt vorzeitig, bereits am 07.06.2022

Das Aufheizen des Estrichs ist abgeschlossen.

Die Fassadenarbeiten werden aktuell ausgeführt. Die großflächigen Betonfassadenteile wurden angebracht.

Die angespannte Lage auf dem Roh- und Baustoffmarkt wird durch die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine zusätzlich verschärft. Alle Gewerke berichten, dass es zu zusätzliche Lieferengpässen und Lieferkettenstörungen kommt. An dem Bauzeitenplan, der die Fertigstellung zum Schuljahr 2022/ 2023 vorsieht wird festgehalten.

Die Außengestaltung der Schulhofanlage könnte sich verzögern. Durch gezielte Anpassung bei der Materialauswahl bei den zu beschaffenden Baumaterialien wird versucht eine Fertigstellung der Außenanlage zu forcieren. Zudem wurde der Beginn der Bauarbeiten für die Außengestaltung drei Wochen früher angesetzt.

Gesamtschule - Gebäude Paaltjessteeg

- **Nahwärmezentrale**
Die Nahwärmezentrale konnte in Betrieb genommen werden und beliefert nun beide Schulstandort Paaltjessteeg und Brink mit Wärme.
- **Abbruch Mensa (ehemaliges JuCa)**
Der Abbruch der Mensa ist nun vollständig abgeschlossen.

- **Nutzung einer Teilfläche des Parkplatzes als Schulhof**

Aufgrund der weiteren Einschränkung des Schulhofes durch die Baumaßnahme am Brink, wird ein Teil des Parkplatzes an der Paaltjesstege weiterhin als Schulhof genutzt. Die Nutzung wurde auch nach den Osterferien in bekannter Form weitergeführt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die vorgestellten Maßnahmen sind im lfd. Haushalt abgebildet.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

In Vertretung

Dr. Wachs
Erster Beigeordneter