



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	04 - 17 0819/2022	10.11.2022

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Schulausschuss	24.11.2022
----------------	------------

Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.



Sachdarstellung :

Im Folgenden werden die Schulbaumaßnahmen seit der letzten Schulausschuss-sitzung getrennt nach Schulen dargestellt:

- **Gesamtschule - Neubau Brink**

Die Mensa konnte zum Schulbeginn nach den Herbstferien am 17.10.2022 in Betrieb genommen werden.

Das JuCa wurde nach Umzugs und Einrichtungsmaßnahmen am 27.10.2022 eröffnet.

Kleinere Restarbeiten und Nachbesserungen innerhalb der Schule werden weiterhin durchgeführt, wodurch jedoch Schul- und JuCa-Betrieb nicht gestört werden sollten. Ergänzende Möbel werden aufgrund von Lieferverzögerungen nach und nach den Schul- und JuCa-Betrieb unterstützen.

Die Außengestaltung der Schulhofanlage wird nach aktuellen Erkenntnissen noch bis zum Ende Frühjahr 2023 andauern. Die Umsetzung erfolgt in 3 Phasen

1. Schulhof
2. Wege und Plätze am Schulgebäude
3. Parkplatz Wollenweberstraße

Der Schule sollen dabei schnellstmöglich Flächen zur Verfügung gestellt werden, sobald diese gefahrenlos und ohne Einschränkungen für den Schulbetrieb nutzbar sind.

Hierdurch kann dann ggf. die Parkplatzsituation am Parkplatz Paaltjessteege verbessert werden. Solange wird der Interimsschulhof in ähnlicher Form zu den letzten Monaten fortgeführt.

Die Zuwegung zu dem Gebäude wurde teilweise bereits gepflastert und für die Nutzung befestigt.

Aktuell wird die Ausleuchtung der Zuwegung geprüft, um die Unfallgefahr in den dunklen Monaten zu minimieren.

- **Gesamtschule - Gebäude Paaltjessteege**

- Nutzung einer Teilfläche des Parkplatzes als Schulhof

Aufgrund der anhaltenden Arbeiten an den Außenanlagen am Bauvorhaben Brink kommt es weiterhin zu Einschränkung bei der Nutzung des Schulhofes.

Bis zur Fertigstellung wird weiterhin ein Großteil des Parkplatzes an der Paaltjessteege als Schulhof genutzt. Die Nutzung wird in der Form vorerst bis zu den Weihnachtsferien weitergeführt.



- **Michaelschule**
 - Rissbildung am Gebäude

Nach aktuellem Stand hat sich die Rissbildung nicht weiter verstärkt. Die gesetzten Gipsmarker haben in den letzten 6 Wochen keine Veränderung gezeigt. Der Fachbereich 3 - Immobilien arbeitet momentan an der Wiederinbetriebnahme des Gebäudetrakts, sodass dieser der Schule wieder zur Verfügung gestellt werden kann. Derzeit stehen noch die endgültige Freigabe durch Statiker und Prüfstatiker aus.

Ein aktueller Stand zu den anderen Schulen wird in der Schulausschusssitzung vorgestellt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahmen sind im lfd. Haushalt abgebildet.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister