

Schulausschuss: TOP 6 – **aktuelle Schulbaumaßnahmen**



Informationen über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein



Gesamtschule Emmerich

- Gebäude Paaltjessteege
- Gebäude Brink
- Gebäude Grollscher Weg

Liebfrauenschule

- Temporäre Erweiterung



Gebäude Paaltjessteege

Aktuelle Arbeiten:

- Restarbeiten / Nacharbeiten
- Innenausbau Kunstvorbereitung
 - Trockenbauer
 - Fußbodenleger
 - Anstreicher
 - Elektriker



Schulausschuss: TOP 6 – Gesamtschule (Paaltjessteege)





Gebäude Brink

Planungen:



- **Sicherung und Lagerung des Wandmosaik ab November**
- **Baustelleneinrichtung und Beginn der Abrissarbeiten ab November**
- **Beginn der Bauarbeiten direkt nach Beendigung der Abrissarbeiten**
- **Geplante Fertigstellung / Übergabe an die Schule zum Schuljahr 2021/2022**



Gebäude Grollscher Weg

Planungen:

- Beginn der Ausbauplanung Anfang 2020





Liebfrauenschule

Kath. Grundschule der Stadt Emmerich am Rhein



Aktuelle Arbeiten:

- **(Tief-)Bauarbeiten zur Herstellung des Aufstellortes für die Containeranlage**

Aktuelle Planungen:

- **Aufstellung einer Containeranlage mit drei Unterrichts- /Betreuungsräumen ab der 50. KW 2019**
- **Innenausbau in der 2. bis 5. KW 2020**
- **Einrichtung der Räume für die Schulbetreuung und als Ergänzung der Unterrichtsflächen in der 5. KW 2020**
- **Beginn Planungen für die Gebäudeerweiterung in 2020**



Schulausschuss: TOP 6 – **Liebfrauenschule**

