



# **Informationen über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein**





## Gesamtschule Emmerich

- Gebäude Paaltjessteege
- Gebäude Brink
- Gebäude Grollscher Weg

## Liebfrauenschule

- Temporäre Erweiterung





## Gebäude Paaltjessteege

### Aktuelle Arbeiten:

- Restarbeiten / Nacharbeiten
- Innenausbau Kunstvorbereitung
  - Elektriker für Restarbeiten
  - Fussleisten



## Schulausschuss: TOP 11 – Gesamtschule (Paaltjessteeg)





## Schulausschuss: TOP 11 – Gesamtschule (Paaltjessteeg)





## Gebäude Brink

### Aktuelle Arbeiten/Planungen:



- **Sicherung und Lagerung des Wandmosaik seit November / Verzögerungen durch umfangreichere Arbeiten**
- **Baustelleneinrichtung und Beginn der Abrissarbeiten seit November**
- **Beginn der Bauarbeiten direkt nach Beendigung der Abrissarbeiten**





## Schulausschuss: TOP 11 –**Gesamtschule (Brink)**





Schulausschuss: TOP 11 –**Gesamtschule (Brink)**



## Gebäude Grollscher Weg

### Planungen:

- **Beginn der Ausbauplanung Anfang 2020**





## **Liebfrauenschule**

Kath. Grundschule der Stadt Emmerich am Rhein



### **Aktuelle Arbeiten:**

- **(Rest-)Bauarbeiten zur Herstellung des Aufstellortes für die Containeranlage**
- **Aufstellung einer Containeranlage mit drei Unterrichts-/Betreuungsräumen in der 51. KW 2019**
- **Innenausbau ab der 2. KW 2020**
- **Einrichtung der Räume für die Schulbetreuung und als Ergänzung der Unterrichtsflächen ab der 5. KW 2020**
- **Beginn Planungen für die Gebäudeerweiterung in 2020**





## Schulausschuss: TOP 11 – **Liebfrauenschule**

*Beginn des Aufbaus am 16. Dezember 2019*





## Schulausschuss: TOP 11 – **Liebfrauenschule**



*Beginn des Aufbaus am 16. Dezember 2019*





## Schulausschuss: TOP 11 – **Liebfrauenschule**





## Schulausschuss: TOP 11 – **Liebfrauenschule**



Januar 2020





## Schulausschuss: TOP 11 – **Liebfrauenschule**



Innenansicht nach Aufstellung





Schulausschuss: TOP 11 – **Liebfrauenschule**



Innenansicht am 20.01.2020



## Schulausschuss: TOP 11 – **Liebfrauenschule**







**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit**

