

Sachstandsbericht Generalüberholung der Rheinpromenade seitens der KBE

1. Steinschüttungen am Hochwassertor Regenüberlaufbecken

Die Steinschüttung ist im Laufe der Jahre zugewachsen. Sie wurde komplett gereinigt.



Vorher



nachher

Erl

2. Weitere Steinschüttungen

Vom RÜB bis zur Martini Kirche wurden ebenfalls die Steinschüttungen gesäubert. Lediglich z.Zt. blühende Kräuter wurden aus bekannten Gründen stehen gelassen (Stichwort: Insektensterben)

teilw. erl.

3. Sandstrand

Der Sandstrand muss regelmäßig von anfallendem Unkraut befreit werden. Diese Arbeit ist abgeschlossen (Foto rechts unten). Zusätzlich ist eine Tiefenreinigung nötig, um z.B. Glasscherben und Zigarettenkippen mit aufnehmen zu können. Bislang wurde hierfür eine Sandreinigungsmaschine ausgeliehen. Dieses ist leider nicht mehr möglich. Es gibt Firmen, die dieses als Dienstleistung anbieten. Ein einmaliger Einsatz kostet allerdings mindestens 1.500€. Das erforderliche Gerät kostet nach erfolgter Preisanfrage 11.500€ und ist bestellt worden.



vorher



nachher

bestellt, Lieferung 34KW

4. Erneuerung der Handläufe

Am Geländer der Rheinpromenade wasserseitig befindet sich teilweise ein Handlauf aus Eichenholz (ca. 80 m). Dieses Ellipsenförmige Profil ist stark in die Jahre gekommen und verwittert/gerissen. Es soll auf kompletter Länge erneuert werden.



Material bestellt, Lieferung 33 KW, Einbau 34 KW

5. Bodenpodeste

Im Bereich Pegelhaus sind im Boden Eichenpodeste ca. 2,40 m * 2,40 m mit Stahlzarge eingefasst, eingelassen. Eins wurde bereits erneuert, bei zwei weiteren ist der Austausch ebenfalls sinnvoll.



Bereits erneuert

Material bestellt, Lieferung 33 KW, Einbau 34 KW

6. Sitzbänke leicht

An mehreren Sitzbänken zeigen sich Auflösungserscheinungen an den Holzleisten. Diese werden ausgetauscht.

Teilweise in Arbeit, Rest kontinuierlich bis 40 KW

7. Sitzbänke schwer

Auch an diesen Bänken sind Balken zu erneuern.

Material bestellt, Lieferung 33 KW, Einbau 35 KW

8. Bodenhölzer/Kreuze

Im Bereich Martini Kirche Stromland sind im Pflaster Stahlprofile eingebaut. Diese sind mit Eichenbohlen gefüllt. Auch hier hat der Zahn der Zeit Spuren hinterlassen. Die Hölzer sind teilweise morsch und gebrochen. Auch hier ist ein Austausch vorgesehen.

Material bestellt, Lieferung 33 KW, Einbau 35 KW



9. Bangkirai Dielen

Neben der Stadtplatte bei den Strandkörben sind Bangkirai Dielen auszutauschen.



Material bestellt, Lieferung 33 KW, Einbau 35 KW

10. Anstrich der Bänke

Teilweise erledigt, bis auf die noch auszutauschenden Teile

11. Geländer Sandstrand

Aufarbeiten des alten Geländers im Bereich des Sandstrandes. Entfernen des Altanstriches, Aufbringen einer Grundierung und Neuanstrich



Ausschreibung läuft z.Zt.

12. Bänke Rheinpark

Die Liegen im Rheinpark werden grundsätzlich sehr gut angenommen. Leider gibt es immer wieder Probleme mit der Rahmenkonstruktion aus Alu-Guss. Die Rahmen brechen regelmäßig vermutlich auch aufgrund von Fehlbenutzung. So wurden z.B. die Bänke auf Kopf gestellt und als Rampen von z.B. Skatern benutzt. Es gibt auch ähnliche Liegen mit normalem, verzinkten Stahl-Rahmengestell. Die Liegen sind bewusst nicht fest mit dem Boden verankert worden, damit der Nutzer sie in die für ihn angenehmste Position je nach Sonnenstand drehen kann.



Typischer Bruch der Alu-Guss Konstruktion

13. Hüschen Weide

Die Natursteine lösen sich immer wieder und werden leider auch als Wurfmaterial genutzt. Die Fläche wird aufgenommen und neu verlegt und mit Epoxidharz vergossen.

Zusammen mit Pkt.14

14. Splitt/Grusflächen Gastromeile

In 2017 wurden die ersten Grusflächen aufgrund der entstehenden Stäube aufgenommen und neu in einem Edelsplitt/Epoxigemisch hergestellt. Diese Maßnahme wird in den Herbstferien fortgeführt.



Starke Staubentwicklung



Bereits fertiges Beispiel mit Epoxidharz, wasserdurchlässig hergestellt

Ausführung Herbstferien

15. Ersatzbepflanzung Stauden

Die Bepflanzung soll im gesamten Bereich wieder da wo nötig ergänzt werden.

Herbst 2019

16. Rasenflächen

Alle Rasenflächen der Rheinpromenade haben im Laufe der Jahre auch durch Trockenheit stark gelitten. Sie sollen ebenfalls erneuert werden.

Herbst 2019

17. Spielgeräte Rheinpark

Der Altanstrich der Spielgeräte soll aufgefrischt/erneuert werden(Schiff und Wipptierchen-Delfin).



September 2019

Helmut Schaffeld 02.08.2019