Anlage 2 zu Vorlage 70 – 15 0627/2012

Kernbohrung 1, Vorrampe West

Gesamtaufbau ca. 23 cm

Unterhalb der bituminösen Schichten nur Sand
0 bis 1 mm bzw. 0 bis 2 mm

Kernbohrung 2, Rampe Süd

Gesamtaufbau ca. 17 cm

Unterhalb der bituminösen Schichten nur Sand
0 bis 1 mm bzw. 0 bis 2 mm

Kernbohrung 3, Rampe Süd

Gesamtaufbau ca. 17 cm

Unterhalb der bituminösen Schichten nur Sand
0 bis 1 mm bzw. 0 bis 2 mm

Kernbohrung 4, Rampe Nord

Gesamtaufbau ca. 20 cm

Hiervon Deckschicht ca. 3 cm
Unterhalb der bituminösen Schichten nur Sand
0 bis 1 mm bzw. 0 bis 2 mm

Kernbohrung 5, Rampe Süd

Gesamtaufbau unter 13 cm

Unterhalb der bituminösen Schichten nur Sand
0 bis 1 mm bzw. 0 bis 2 mm