STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 16 1286/2017**	**13.11.2017**

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich

Beratungsfolge

Schulausschuss	21.11.2017

Kenntnisnahme(kein Beschluss)

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis

Sachdarstellung :

Als Fortführung der Sachstandberichte über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich Rhein wird folgender kurzer Sachstand mitgeteilt:

Leegmeerschule

- Die Bodenplatte ist zwischenzeitlich fertig gestellt worden.
- Die Rohbaumaßnahmen (Maurerarbeiten) haben begonnen

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass der anvisierte Fertigstellungs- und Übergabetermin nicht eingehalten werden kann.

Gesamtschule
hier: **Gebäude Paaltjessteege**

- Mauerarbeiten im Gebäude sind in der Durchführung
- Zeitgleich werden noch Dachdeckerarbeiten durchgeführt
- Erste Fenstererneuerungsarbeiten sind aufgenommen worden.

Von einer Fertigstellung zum Schuljahr 2018/19 wird weiterhin ausgegangen.

Keine Veränderungen ist Planstand bei den Gebäuden **Brink** und **Grollscher Weg.**

Luitgardisschule Elten
Die Baumaßnahmen für die Neugestaltung des Schulhofes der Luitgardisschule sind in den Herbstferien begonnen worden und sollen bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister