

MASTERPLAN HOCHELTEN

PROJEKTPLAN

vorläufige Termine	Verfahrensschritte
PHASE 1	BESTANDSANALYSE
März 2013	Auftakt und Strukturierung des Prozesses ⇒ Auftaktgespräch, Entwicklung Projektablaufplan
März - Mai 2013	Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse
25.03. – 05.04.2013	<i>Osterferien</i>
17. April 2013	Ortsbegehung
PHASE 2	LEITBILD
Juni 2013	Eckpunkte eines Leitbildes ⇒ Formulierung von Entwicklungsfragen und Benennung der Herausforderungen zur Erarbeitung von bis zu drei Szenarien
11. Juni 2013	1. Arbeitsgespräch ⇒ Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse von Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse ⇒ Vorstellung des geplanten Ablaufes der Leitbildwerkstatt ⇒ Diskussion der Szenarien zur inhaltlichen Vorbereitung der Leitbildwerkstatt
25. Juni 2013	Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) ⇒ Sachstandsbericht
17. Juli 2013 (öffentliche Abendveranstaltung)	Leitbildwerkstatt mit Moderation ⇒ interessierte Öffentlichkeit und zuständige politische Gremien ⇒ Diskussion der Szenarien zur Verständigung auf ein gemeinsames Leitbild
22.07. - 03.09.2013	<i>Sommerferien</i>
August - September 2013	Leitbild ⇒ Erarbeitung eines Leitbildes auf Grundlage der Ergebnisse der Leitbildwerkstatt ⇒ Erstellung eines Entwurfs der ersten Projektzeitung
September 2013	2. Arbeitsgespräch ⇒ Diskussion des Leitbildes ⇒ Abstimmung der ersten Projektzeitung
24. September 2013	Sitzung Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) ⇒ Vorstellung der Ergebnisse der Leitbildwerkstatt ⇒ Beschluss zum Leitbild ⇒ Freigabe der vorliegenden Ergebnisse zur Durchführung einer Planungsworkstatt inkl. erster Projektzeitung

Oktober 2013 (öffentliche Ganztagsveranstaltung)	Planungswerkstatt mit Moderation ⇒ öffentliche Veranstaltung mit Bürgern, Vereinen, Verbänden und Institutionen (Open-Space-Methodik, Dorfexpedition, Projektzeitung) ⇒ öffentliche Diskussion der Anforderungen an die Entwicklung Hocheltens
21.10. – 01.11.2013	Herbstferien
November 2013	3. Arbeitsgespräch ⇒ Präsentation und Diskussion der Ergebnisse der Planungswerkstatt ⇒ Diskussion des Vorentwurfes zum Strukturkonzept
23.12.2013 – 07.01.2014	Weihnachtsferien
Januar 2014	Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) ⇒ Präsentation der Ergebnisse der Planungswerkstatt ⇒ Beschluss zum Vorentwurf des Strukturkonzeptes
PHASE 3	STRUKTURKONZEPT
Januar - März 2014	Strukturkonzept ⇒ Entwicklung eines räumlichen/funktionalen Strukturkonzeptes mit Aussagen zur Gesamtentwicklung sowie Handlungsschwerpunkten und Schlüsselprojekten
Februar 2014	4. Arbeitsgespräch ⇒ Diskussion des Strukturkonzeptes und der Vertiefungsbereiche
März 2014	Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) ⇒ Vorstellung und Kenntnisnahme des Strukturkonzeptes ⇒ Freigabe des Strukturkonzeptes zum Bürgerforum
April 2014 (öffentliche Abendveranstaltung)	Bürgerforum öffentliche Diskussion des Strukturkonzeptes und der räumlichen Vertiefungsbereiche (World-Café)
März/April 2014	Abstimmung mit wesentlichen Behörden und Planungsträgern
14.04. – 26.04.2014	Osterferien
PHASE 4	MASTERPLAN
April - Mai 2014	Masterplan ⇒ Auswertung des Bürgerforums und Erarbeitung des Masterplans ⇒ Dokumentation der Ergebnisse des Planungs- und Beteiligungsprozesses inkl. zweiter Projektzeitung
Mai 2014	5. Arbeitsgespräch ⇒ Vorstellung der Ergebnisse des Bürgerforums ⇒ Präsentation und Diskussion des Masterplans ⇒ Abstimmung der zweiten Projektzeitung
Juni 2014	ASE/HFA/Rat ⇒ Präsentation des Masterplans Hochelten ⇒ Beschluss zum Masterplan Hochelten i. S. eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB ⇒ Freigabe der zweiten Projektzeitung als Kurzdokumentation des Masterplans