

Veränderung des Investitionsplans 2017

TOP 6 öT, Anlage 2  
BA KBE 07.09.2017

Klärwerk

E. Bezeichnung		bisheriger Wirtschaftsplan			aktuelle Veränderungen		
		Gesamt T€	NT 2016 T€	WP 2017 T€	Gesamt T€	Plan 2017 Hochrechnung T€	Plan 2017 Veränderung T€
17	Umwälzeinrichtung Schlammstapelbehälter	100	20	80	45	25	-55
<b>Gesamt Klärwerk:</b>			1.640	1.195		1.140	-55

Kanalnetz

E. Bezeichnung		bisheriger Wirtschaftsplan			aktuelle Veränderungen		
		Gesamt T€	NT 2016 T€	WP 2017 T€	Gesamt T€	Plan 2017 Hochrechnung T€	Plan 2017 Veränderung T€
1	Maßnahmen in Kleinpumpstationen	1235	110	210	1.190	165	-45
6	Notpumpwerk KLK Oleo	350	50	250	100	0	-250
22	Bredenbachstraße	390	190	170	370	150	-20
68	Drosselbauwerk und RRB Europastraße	580	100	480	950	850	370
<b>Gesamt Kanalnetz:</b>			2.370	3.065		3.120	55
<b>Gesamt :</b>				4.260		4.260	0

Erläuterungen:

Klärwerk:

17	Die bei der Ertüchtigung der Umwälzeinrichtung des Schlammstapelbehälters für das Jahr 2017 vorgesehenen Maßnahmen haben sich als wesentlich kostengünstiger erwiesen als bisher geplant.
----	---

Kanalnetz:

1	Bei der geplanten Sanierung von Kleinpumpstationen waren u. a. Maßnahmen zum Potentialausgleich vorgesehen. Durch eine Begutachtung des TÜV Rheinland kann nun auf diese Maßnahmen verzichtet werden.
6	Durch die Abwasservorbehandlungsanlage der Firma KLK Oleo Emmerich GmbH muss bei den bisher bekannten Veränderungen von erheblichen Reduzierungen der Einleitungsmengen ausgegangen werden. Es kann daher ggf. auf ein eigenes Notpumpwerk verzichtet werden.
22	Bei der Kanalsanierung in der Bredenbachstraße wird derzeit im 2. Bauabschnitt eine Schlauchlinersanierung vorbereitet. Die vorliegenden Ausschreibungsergebnisse der notwendigen Arbeiten lassen eine Baukostenminderung von mindestens 20 Tausend € erwarten.
68	Die bisherigen Kostenansätze zur Umsetzung des Projektes haben sich mit fortschreitender Planung und durch bis dahin unvorherzusehende Rahmenbedingungen als unzureichend erwiesen. Einzelheiten werden in Anlage 1 erläutert.